

ASL
ROMA 5REGIONE
LAZIO

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 000489 DEL 14 MAR. 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica

OGGETTO: Presa d'atto del servizio erogato dalla ditta CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti srl manutenzione straordinaria, per la realizzazione ascensore esterno presso l'RSA di Zagarolo opere in C.A.;

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 14 MAR. 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Velia Bruno

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 14 MAR. 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____

data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 10100301Registrazione n. 2023/1026- del 08-03-2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi)

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il RUP
Ing. Elisa MoroncelliIl f.f. Direttore U.O.C. Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 17 pagine.

PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.1, del 05/07/2022;

PRESO ATTO

della necessità di manutenzione straordinaria, per la realizzazione ascensore esterno presso l'RSA di Zagarolo opere in C.A.;

TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti srl ad eseguire tali fattispecie di lavorazioni in tempi ritenuti consoni all'urgenza del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3444978, con unico operatore Ditta CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti srl per un importo lavori pari ad € 34.674,93;

RICHIAMATI

Il D.L. 76 del 16.07.2020 che delinea interventi relativi a procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il

periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia costituendo un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, peraltro indispensabili nel periodo emergenziale nel quale si inserisce il D.L., andando ad aumentare la soglia per il ricorso all'affidamento diretto da 40.000 € a 150.000,00 €;

L'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgvo 18/04/2016 n. 50 e all'art. 157 comma 2 del d.leg.vo 50/2016 medesimo, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023 (termine prorogato dal D.L. 77/2021).

L'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, prevedendo l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per:

- lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro

Si veda in proposito Affidamenti sotto soglia, le procedure in vigore fino al 30.06.2023

L'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (c.d. decreto semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021 n. 108), ha modificato l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, prevedendo che per l'affidamento diretto devono essere scelti soggetti:

- in possesso di pregressa e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
- Anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o alibi istituiti dalla stazione appaltante.
- Comunque nel rispetto del principio di rotazione

L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 novembre 2020, n. Z00065: "Azioni di Fase VIII";

la delibera n° 1277 del 01/10/2020 di nomina dell'Ing. Moroncelli Elisa quale f.f. Direttore UOC Tecnica;

la Deliberazione n° 1279 del 06/10/2020 con la quale l'incarico di cui alla delibera n° 1270 veniva differito al 16/11/2020;

ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **Z293A0728F**;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

RITENUTO

sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto del servizio erogato dalla Ditta CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti srl con sede in, Via Valle n. 162 – 03032 Arce Frosinone (RM) IVA/C.F. 02820000608 manutenzione straordinaria, per la realizzazione ascensore esterno presso l’RSA di Zagarolo opere in C.A. , per un importo di € 34.674,93 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 7.628,48 per un totale complessivo di € 42.303,41;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

PROPONE

1. di prendere atto del servizio erogato dalla ditta CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti srl con sede in, Via Valle n. 162 – 03032 Arce Frosinone (RM) IVA/C.F. 02820000608 manutenzione straordinaria, per la realizzazione ascensore esterno presso l’RSA di Zagarolo opere in C.A. , per un importo di € 34.674,93 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 7.628,48 per un totale complessivo di € 42.303,41
2. di procedere alla formalizzazione dell’affidamento mediante trattativa diretta su MEPA con RDO n. 3444978;
3. di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 34.674,93, oltre IVA (22%) corrispondente ad € 7.628,48 per un totale complessivo di € 42.303,41 sul codice mastro 101020301 “Fabbricati Strumentali Indisponibili”;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il f.f. Direttore UOC Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere Favorevole

Data 14 MAR. 2023

Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro




Parere Favorevole

Data 14 MAR. 2023

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Velia Bruno



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

RITENUTO di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Velia Bruno



Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Giulio Santonocito



PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: _____

14 MAR, 2023

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

Tivoli, _____

Pnet 9502 - 7103/23

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

REALIZZAZIONE ASCENSORE ESTERNO RSA ZAGAROLO OPERE IN C.A.

NUMERO RDO 3444978ASL ROMA 5 - TIVOLI
DATA RICEZIONE

- 7 MAR. 2023

AA.GG. Protocollo Generale

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

ASL ROMA 5

CF AMMINISTRAZIONE 04733471009

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL

PARTITA IVA

02820000608

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome

38527,70

Valore

0,01

Elenco dichiarazioni abilitazione

Selezionare una o più certificazioni possedute, tra quelle di seguito indicate	Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.
Selezionare tutte le fasce di importo per cui si possiede una qualificazione	Possesso della SOA Categoria OG1 classifica IV bis fino a euro 3.500.000

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccipire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Date

Pubblicazione

20/02/2023 11:52

Inizio presentazione offerte

20/02/2023 11:52

Termine ultimo presentazione offerte

27/02/2023 13:00

Data limite stipula contratto

06/03/2023 13:00

Data limite di consegna beni/decorrenza

13/03/2023 13:00

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

REALIZZAZIONE ASCENSORE ESTERNO RSA ZAGAROLO OPERE IN C.A.

Dati Principali

Numero RDO

3444978

Nome RDO

REALIZZAZIONE ASCENSORE ESTERNO RSA ZAGAROLO OPERE IN C.A.

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Tipologia di procedura

Affidamento Diretto per Lavori fino a 40.000 Euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

ELISA MORONCELLI

MRNLSE80E43H501L

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ELISA MORONCELLI MRNLSE80E43H501L

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione
Minor Prezzo

CIG
Z293A0728F

CUP
-

CPV

Identificativo	Descrizione	Categoria	Fornitura
45214710-0	Lavori di costruzione di atrii	OG 1 Edifici civili e industriali	100

Formulazione offerta economica
PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro	Peso	Decimali offerta
38527,70	1	2

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA


Importo base d'asta

€ 38.527,70

Dati consegna e fatturazione

Consegna: VIA ACQUAREGNA N. 1/15 TIVOLI (ROMA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara



COMP ZAG.pdf

2588.0 Kb

REALIZZAZIONE ASCENSORE ESTERNO RSA ZAGAROLO OPERE IN C.A.

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

02820000608

CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 5



REGIONE
LAZIO

ASL ROMA 5

REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE ESTERNO
PRESSO LA RSA DI ZAGAROLO - OPERE IN C.A.



PERIZIA DI VARIANTE



Comune di Zagarolo
Città Metropolitana di Roma Capitale

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: Realizzazione di un ascensore esterno presso l'RSA di Zagarolo

COMMITTENTE: ASL Roma 5

Data, 04/07/2022

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI	
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO
	R I P O R T O							27'539,46	50'587,87
19 NP_002	(A03.01.017.a) Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e l'avvicinamento al luogo ... escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato Sommano m ²	--	149,37	149,37	1,55	--	231,52	231,52	
20 NP_003	(A03.01.015.b) Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di dep ... l cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmettoni e simili Sommano m ²	--	38,70	38,70	12,39	--	479,49	479,49	
21 NP_004	(A03.02.013.a) Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a lu ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm Sommano m ²	--	9,63	9,63	16,53	--	159,18	159,18	
22 NP_005	(A06.01.002.09.c) Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m ³ di getto comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni m ³ pompato oltre i primi 30 m ³ Sommano m ³	--	13,86	13,86	11,89	--	164,80	164,80	
23 NP_006	(S01.01.003.01.a) Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con f ... gio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione Sommano cad	--	50,00	50,00	9,43	--	471,50	471,50	
24 NP_007	(S01.01.003.03.a) Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapied ... gio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione Sommano m ²	--	130,00	130,00	13,05	--	1'696,50	1'696,50	
25 NP_008	(A06.01.002.02.01.b) PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe d ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 N/mm ² Sommano mc	--	23,44	23,44	140,19	--	3'286,05	3'286,05	
26 NP_009	(A03.03.007.1) Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente ... arte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. isolanti non pericolosi Sommano kg	--	700,00	700,00	0,70	--	490,00	490,00	
27 NP_010	(A06.01.002.09.a) Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m ³ di getto comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 36 ml Sommano cad	--	5,00	5,00	745,11	--	3'725,55	3'725,55	
28 NP_011	(A06.02.002) Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, Sommano m ²	--	5,00	5,00	745,11	--	3'725,55	3'725,55	
	A R I P O R T A R E							38'244,05	50'587,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI	
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO
	RIPORTO							38'244,05	50'587,87
	legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm Sommano kg	--	608,30	608,30	2,93	--	1'782,32	1'782,32	
29 NP_012	(A21.03.014) Gunite trattata in pareti fino a 200 mm di spessore con malta cementizia dosata a 800 kg di cemento per m3 di sabbia vagliata e lavata con aggiunta di opportuni accele ... o curve comunque disposte, anche dal basso verso l'alto, compreso ogni onere e magistero escluse le armature metalliche. Sommano m2	--	70,00	70,00	113,17	--	7'921,90	7'921,90	
30 NP_013	(A21.03.005) Barre di acciaio alettato, ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro, per l'esecuzione di cuciture a consolidamento delle murature lesionate, compreso lo sfido ed il taglio a misura Sommano kg	--	184,65	184,65	1,61	--	297,29	297,29	
31 NP_014	(A17.02.015) Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 Sommano kg	--	184,65	184,65	0,87	--	160,65	160,65	
32 NP_015	(A21.03.007) Piastre di ancoraggio in ferro delle dimensioni di 200x200x1,5 mm circa con trattamento anticorrosivo dato in opera con la predisposizione dei fori compresi gli oneri ... lla foratura e della posa in opera previa preparazione dell'alloggiamento nella roccia e stuccatura con malta cementizia Sommano cad	--	26,00	26,00	24,86	--	646,36	646,36	
33 NP_016	(A21.03.004.a) Perforazioni di pareti in roccia fessurata, con sonda meccanica a rotazione, a secco o con circolazione di acqua compreso ogni onere e magistero di approntamento e n ... barre di acciaio alettato in ragione di 2 kg ca. per m di perforazione, esclusa la fornitura dell'acciaio pareti di tufo Sommano m/mm	--	2'600,00	2'600,00	0,88	--	2'288,00	2'288,00	
34 NP_017	(A21.03.008) Iniezioni a pressione con miscele fluide cementizie compresa la collocazione e rimozione di tubetti filettati, muniti di attacco portagomma, l'apposito macchinario di miscelazione ed il lavaggio dei fori con acqua a pressione. Per ogni chilogrammo di cemento iniettato Sommano kg	--	1'248,00	1'248,00	0,38	--	474,24	474,24	
35 NP_018	(S01.01.003.03.a) Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiè ... gio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione Sommano m²	--	197,48	197,48	13,05	--	2'577,11	2'577,11	
36 NP_019	(A05.02.002.c) Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenut ... rforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione: per diametro medio reso di 90-109 mm Sommano m	--	224,00	224,00	61,63	--	13'805,12	13'805,12	
37 NP_020	(A05.02.004.b) Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 32.5 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5 per cento, per la realizzazione di chi ... gi. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata al kg di miscela secca iniettata: per chiodature Sommano kg	--	5'600,00	5'600,00	0,27	--	1'512,00	1'512,00	
	A RIPO RTARE							69'709,04	50'587,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI	
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO
	RIPORTO							69'709,04	50'587,87
38 NP_021	(A05.02.007) Tiranti in barre di acciaio tipo «Dywidag» 85/105, forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sommano kg	---	1'413,44	1'413,44	13,73	---	19'406,53	19'406,53	
	A RIPORTARE								

C.F. 24946

P. IVA 02820000608

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
	RIEPILOGO					
	Importo Totale euro	95'480,73	134'008,43	89'115,57	50'587,87	
	Totale variazione euro			38'527,70		40,351
	Data, 04/07/2022					
	Il Tecnico					
						
	<i>COGE</i>					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI	
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
1 A.P.01	Smontaggio, accantonamento in luogo sicuro, rimontaggio ed eventuale pulitura da valutarsi da parte della Direzione Lavori, di serbatoi idrici in acciaio, la voce comprende lo smon ... sono inclusi eventuali tubazioni nuove da integrare per il ripristino. Compreso e compensato di ogni onere e magistero. Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	2'000,00	2'000,00	---		2'000,00
2 A.P.02	Lavorazioni inerenti la realizzazione delle fondazioni e delle pareti in c.a. del vano ascensore adiacenti all'esistente scala in acciaio. La voce comprende: scavo a mano o con min ... ripristino di eventuali sezioni di impianti intercettate e quant'altro occorre per dare l'opera finita e a regola d'arte. Sommano a corpo	1,00	0,40	-0,60	4'000,00	4'000,00	1'600,00		2'400,00
3 A02.01.004.b	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8N/ ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto Sommano mc	75,00	---	-75,00	22,61	1'695,75	---		1'695,75
4 A03.01.001.b	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, comprese tutte le opere provvisorie, con esclusione dei ponteggi ester ... no inferiore si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione). per fabbricati in cemento armato, vuoto per pieno Sommano mc	100,48	100,22	-0,26	14,46	1'452,94	1'449,18		3,76
5 A03.01.004.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impi ... rto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di martello demolitore meccanico Sommano mc	14,58	14,58	---	85,49	1'246,44	1'246,44		
6 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale meccaniche Sommano ton	383,55	448,42	64,87	8,42	3'229,49	3'775,70	546,21	
7 A03.03.005.e	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere Sommano ton	958,88	3'587,36	2'628,48	0,71	680,80	2'547,03	1'866,23	
8 A03.03.007.b	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili Sommano ton	256,05	128,17	-127,88	9,00	2'304,45	1'153,53		1'150,92
9 A03.03.007.c	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... a consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili Sommano ton								
	A R I P O R T A R E							2'412,44	7'250,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI	
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO
	RIPORTO							2'412,44	7'250,43
	Sommano ton	127,50	320,25	192,75	11,00	1'402,50	3'522,75	2'120,25	
10 A04.01.022.a	Autogrù telescopica in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: da 30 t idraulica con sbraccio da 32,00 m								
	Sommano giorno	20,00	---	-20,00	688,00	13'760,00	---		13'760,00
11 A06.01.001.0 1.a	PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per scotofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza ... e, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di resistenza a compressione C 8/10 - Rck 10 N/mmq								
	Sommano mc	7,80	4,39	-3,41	114,12	890,14	500,99		389,15
12 A06.01.002.0 1.01.c	PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq								
	Sommano mc	94,30	82,86	-11,44	143,21	13'504,70	11'866,38		1'638,32
13 A06.01.002.0 2.01.a	PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mmq								
	Sommano mc	21,89	---	-21,89	134,16	2'936,76	---		2'936,76
14 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento								
	Sommano kg	15'226,98	14'131,11	-1'095,87	1,23	18'729,19	17'381,27		1'347,92
15 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio ... n il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo)								
	Sommano mq	55,50	41,11	-14,39	22,49	1'248,20	924,56		323,64
16 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione								
	Sommano mq	123,49	131,20	7,71	28,00	3'457,72	3'673,60	215,88	
17 A08.01.022.a	Fornitura e posa in opera di copertura, da realizzarsi su strutture discontinue e continue (non incluse), in lastre metalliche multistrato a profilo grecato o ondulato, marchiate C ... r bituminoso e da una lamina di alluminio con finitura naturale. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm								
	Sommano mq	464,50	---	-464,50	49,39	22'941,65	---		22'941,65
18 NP_001	(A02.01.004.g) Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza ... sistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con l'uso di martello demolitore applicato al mezzo meccanico								
	Sommano m³	---	188,37	188,37	120,99	---	22'790,89	22'790,89	
	A RIPORTARE							27'539,46	50'587,87

- Smart CIG
- [Accessibilità](#)
 - [Contattaci](#)
 - [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)

Utente: Elisa Moroncelli

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA G - UFFICIO TECNICO

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z293A0728F
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 38.527,70
Oggetto	ascensore esterno Zagarolo opere in c.a.
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Manutenzione immobili e impianti

Motivo richiesta CIG

Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

V1.4.3

COM010E/10.119.142.122

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Sezione Link Utili

- [Note legali](#)
- [Copyright](#)
- [Privacy-Cookies](#)
- [Accessibilità](#)