

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 001233 **DEL** 28 GIU 2023
STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica
OGGETTO: Preso d'atto del servizio erogato dalla ditta Edil Art srl per la manutenzione straordinaria, lavori edili presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Colferro, per un importo di € 146.834,58 oltre iva.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

 Favorevole

 Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

 data 28 GIU 2023
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f.

Dott. Franco Cortellessa

 Favorevole

 Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

 data 28 GIU 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni

 Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____

data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

 Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 101020301-

 Registrazione n. 2023/1600-

 del 14-06-2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi) _____

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il RUP

Ing. Ferdinando Ferone

Il f.f. Direttore U.O.C. Tecnica

Ing. Elisa Moroncelli



La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 41 pagine.

PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022;

PRESO ATTO

della necessità di manutenzione straordinaria, lavori edili presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Colleferro;

TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta Edil Art srl ad eseguire tali fattispecie di lavorazioni in tempi ritenuti consoni all'urgenza del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3599519, con unico operatore Ditta Edil Art srl per un importo lavori pari ad € 146.834,58;

RICHIAMATI

Il D.L. 76 del 16.07.2020 che delinea interventi relativi a procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia costituendo un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, peraltro indispensabili nel periodo emergenziale nel quale si inserisce il D.L., andando ad aumentare la soglia per il ricorso all'affidamento diretto da 40.000 € a 150.000,00 €;

L'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgvo 18/04/2016 n. 50 e all'art. 157 comma 2 del d.leg.vo 50/2016 medesimo, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023 (termine prorogato dal D.L. 77/2021).

L'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, prevedendo l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per:

- lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro

Si veda in proposito Affidamenti sotto soglia, le procedure in vigore fino al 30.06.2023

L'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (c.d. decreto semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021 n. 108), ha modificato l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, prevedendo che per l'affidamento diretto devono essere scelti soggetti:

- in possesso di pregressa e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
- Anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o alibi istituiti dalla stazione appaltante.
- Comunque nel rispetto del principio di rotazione

L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 novembre 2020, n. Z00065: "Azioni di Fase VIII";

la delibera n° 1277 del 01/10/2020 di nomina dell'Ing. Moroncelli Elisa quale f.f. Direttore UOC Tecnica;

la Deliberazione n° 1279 del 06/10/2020 con la quale l'incarico di cui alla delibera n° 1270 veniva differito al 16/11/2020;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

RICHIAMATO

Il verbale inviato con mail al Direttore f.f. UOC TECNICA ing. Elisa Moroncelli in data 08/03/2023 dalla Direzione Generale e conservato agli atti della scrivente;

PRESO ATTO

della necessità di ricorrere a soggetti qualificati iscritti al Mepa ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica;

di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;

ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **9866176200**;

RITENUTO

sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto del servizio erogato dalla ditta Edil Art srl con sede in, Via Attio Labeone n. 54 000175 Roma IVA/C.F. 14998881008 manutenzione straordinaria, lavori edili presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Colleferro, per un importo di € 146.834,58 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 32.303,60 per un totale complessivo di € 179.138,18;


Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

PROPONE

1. di prendere atto del servizio erogato dalla ditta Edil Art srl con sede in, Via Attio Labeone n. 54 000175 Roma IVA/C.F. 14998881008 manutenzione straordinaria, lavori edili presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Colleferro, per un importo di € 146.834,58 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 32.303,60 per un totale complessivo di € 179.138,18;
2. di procedere alla formalizzazione dell'affidamento mediante trattativa diretta su MEPA con RDO n. 3599519;
3. di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 146.834,58 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 32.303,60 per un totale complessivo di € 179.138,18 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il f.f. Direttore UOC Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli




Il RUP
ing. Ferdinando Ferone



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere Favorevole
Data 28 GIU 2023

Parere Favorevole
Data 28 GIU 2023

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro


Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;


RITENUTO di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro


Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa


Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito


PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: _____

28 GIU 2023

ASL 019 85

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

Tivoli, _____

Prot 24270 - 12/06/23

acquistinretepa

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 3599519

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA OSPEDALE DI

COLLEFERRO
NUMERO RDO 3599519

NUMERO LOTTO 0

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

ASL ROMA 5

CF AMMINISTRAZIONE 04733471009

ASL ROMA 5 - TIVOLI
DATA RICEZIONE

12 GIU. 2023

AA.GG. Protocollo Generale

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

EDIL ART S.R.L.

PARTITA IVA

14998881008

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome	Valore
149984,24	2,1

Elenco dichiarazioni abilitazione

Selezionare una o più certificazioni possedute, tra quelle di seguito indicate	Nessuna
--	---------

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

09/06/2023

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Selezionare tutte le fasce di importo per cui si possiede una qualificazione	Possesso dei requisiti di cui all'art. 90 d.P.R. 207/2010 per l'esecuzione di Lavori aventi importo inferiore ad € 150.000,00 per Lavori analoghi alla SOA Categoria OG1
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprendivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Date

Pubblicazione 06/06/2023 10:50**Inizio presentazione offerte** 06/06/2023 10:50**Termine ultimo presentazione offerte** 12/06/2023 09:00**Data limite stipula contratto** 16/06/2023 09:00**Data limite di consegna beni/decorrenza** 19/06/2023 09:00

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA OSPEDALE DI COLLEFERRO

Dati Principali

Numero RDO

3599519

Nome RDO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA OSPEDALE DI COLLEFERRO

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Tipologia di procedura

Procedura negoziata ex art 63 DLgs 50/2016 (senza pubblicazione del Bando) per Beni e/o Servizi e/o Lavori

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

ELISA MORONCELLI

MRNLSE80E43H501L

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ELISA MORONCELLI MRNLSE80E43H501L

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione
Minor PrezzoCIG
9866176200CUP
-**CPV**Identificativo
45451000-3Descrizione
Lavori di decorazioneCategoria
OG 1 Edifici civili e industrialiFornitura
100**Formulazione offerta economica**
PERCENTUALI A RIBASSONome Parametro
149984,24Peso
1Decimali offerta
1**Termini di pagamento**

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA


Importo base d'asta

€ 149.984,24

Dati consegna e fatturazione

Consegna: VIA ACQUAREGNA N. 1/15 TIVOLI (ROMA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara



cm ort coll.pdf

9461.5 Kb

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA OSPEDALE DI COLLEFERRO

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

14998881008

EDIL ART S.R.L.

Comune di Colferro
Provincia di Roma

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL REPARTO ORTOPEDIA DELL'OSPEDALE "L. PARODI DELFINO DI COLLEFFERRO"

COMMITTENTE: ASL ROMA 5

Data, 23/05/2023

IL TECNICO

06.06.2023
N.O.
Direttore f.f. UOC Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	REPARTO ORTOPEdia (SpCat 1)							
	OPERE EDILI (Cat 1)							
	Demolizioni e Rimozioni (SbCat 1)							
1 / 65 A01.01.004.b .03	Perforazione ad andamento orizzontale o comunque inclinata eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85 mm, escluso l'uso ... per dare la perforazione completa: in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e tufi): da 40,01 m a 60,00 m Fori passaggio scarichi	6,00			0,300	1,80		
	SOMMANO m					1,80	223,36	402,0
2 / 66 A01048	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione pavimento *(H/peso=100,000+33,8) Rimozione rivestimenti		70,00		133,800 1,600	133,80 112,00		
	SOMMANO mq					245,80	4,27	1'049,5
3 / 67 A03.01.010.f	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali) Demolizione controsoffitti *(H/peso=230,000+33,8)				263,800	263,80		
	SOMMANO m ²					263,80	4,32	1'139,6
4 / 68 A03.01.003.a	Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a ... razione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni Apertura porte		1,50	2,200	0,500	1,65		
	SOMMANO mc					1,65	315,39	520,3
5 / 69 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Demolizione pareti interne per nuova disposizione		16,00		3,200	51,20		
	SOMMANO m ²					51,20	8,00	409,6
6 / 70 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès Demolizione pavimentazione per rifacimento massetto wc				13,000	13,00		
	SOMMANO m ²					13,00	15,21	197,7
7 / 71 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Smontaggio porte	7,00	1,20	2,100		17,64		
	SOMMANO m ²					17,64	17,61	310,6
8 / 72 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura							
	A R I P O R T A R E							4'029,6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'029,6
	delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Infisso da sostituire		2,00	2,700		5,40		
	SOMMANO mq					5,40	20,82	112,4
9 / 73 A03.01.019.a .01	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq Assistenza muraria		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	32,02	1'921,2
10 / 74 A03.02.025.b	Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.) rimozione vecchi impianti				100,000	100,00		
	SOMMANO cad					100,00	3,21	321,0
11 / 75 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino rimozione sanitari lavabo				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	28,02	28,0
12 / 76 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m Demolizione controsoffitto Smontaggio porte + finestre *(lung.=5,4+17,64) Demolizione tramezzature Demolizione gomma Demolizione pavimentazione bagni Tagli apertura porte Assistenza Muraria	0,03 0,05 0,10 0,02 0,05 0,10	263,80 23,04 51,20 245,80 13,00 60,00			7,91 1,15 5,12 4,92 0,65 1,65 6,00		
	SOMMANO m³					27,40	37,62	1'030,7
13 / 77 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Demolizione controsoffitto Smontaggio porte + finestre Demolizione tramezzature Demolizione gomma Demolizione pavimentazione bagni Tagli apertura porte Assistenza Muraria	0,03 0,05 0,10 0,02 0,05 0,10	263,80 23,04 51,20 245,80 13,00 60,00			7,91 1,15 5,12 4,92 0,65 1,65 6,00		
	SOMMANO mc					27,40	32,02	877,3
14 / 78 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano Demolizione controsoffitto Smontaggio porte + finestre Demolizione tramezzature Demolizione gomma Demolizione pavimentazione bagni	0,03 0,05 0,10 0,02 0,05	263,80 23,04 51,20 245,80 13,00		1,500 1,500 1,800 1,500 1,800	11,87 1,73 9,22 7,37 1,17		
	A RIPORTARE					31,36		8'320,3

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'555,7
	Ricostruzioni (SbCat 2)							
17 / 81 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... egno posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm interasse 60 cm Tramezzature da realizzare		32,00		3,300	105,60		
	SOMMANO m2					105,60	43,61	4'605,2
18 / 82 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm Tramezzature da realizzare	2,00	32,00		3,300	211,20		
	SOMMANO m2					211,20	15,76	3'328,5
19 / 83 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... per lato. È escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. DOPPIA LASTRA Tramezzature da realizzare	2,00	32,00		3,300	211,20		
	Bagni		14,00		3,300	-46,20		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					211,20 -46,20		
	SOMMANO m2					165,00	7,36	1'214,4
20 / 84 A09.04.004.1	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... per lato. È escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. HYDRO Bagni		14,00		3,300	46,20		
	SOMMANO m2					46,20	19,36	894,4
21 / 85 A11.03.002.a .01	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: polistirene espanso di densità pari a 33-35 kg/m³ resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: spessore 3 cm Tramezzature da realizzare		32,00		3,300	105,60		
	SOMMANO m²					105,60	17,13	1'808,5
22 / 86 A11.03.002.a .02	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: polistirene espanso di densità pari a 33-35 kg/m³ resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: per ogni cm in più Tramezzature da realizzare	2,00	32,00		3,300	211,20		
	SOMMANO m²					211,20	3,11	656,8
23 / 87 A17.01.001.b	Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B Cerchiatura *(lung.=1,5+1,5+2,7+2,7) piastre		8,40		51,200 60,000	430,08 60,00		
	A RIPORTARE					490,08		24'064,0

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					490,08		24'064,0
	SOMMANO kg					490,08	5,39	2'641,5
24 / 88 A17.02.015	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 Cerchiatura piastre		8,40		51,200 60,000	430,08 60,00		
	SOMMANO kg					490,08	1,30	637,1
25 / 89 A13.01.016.a	Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi interni in opera Profilo ad L bianco 30 DEGENZA 31 WC 32 DEGENZA 33 WC 34 DEGENZA 35 WC 36 DEGENZA 37 WC		20,00 7,00 21,00 7,00 21,00 7,00 21,00 7,00			20,00 7,00 21,00 7,00 21,00 7,00 21,00 7,00		
	SOMMANO m					111,00	5,82	646,0
26 / 90 A13.01.014.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati , spess. 15-17 mm, ignifighi di classe 1, appoggiati su struttura in acciaio zincato preverniciata co ... vrastante ad una distanza non maggiore di cm 60 tramite pendinatura regolabile: con struttura metallica a vista 60x60 cm 30 DEGENZA 31 WC 32 DEGENZA 33 WC 34 DEGENZA 35 WC 36 DEGENZA 37 WC 39 CONNETTIVO valutazione per sostituzione dei soli pannelli				18,650 2,950 22,400 3,050 19,650 3,050 21,200 3,050 33,800	18,65 2,95 22,40 3,05 19,65 3,05 21,20 3,05 16,90		
	SOMMANO m2	0,50				110,90	43,41	4'814,1
27 / 91 A07.03.007.a	Massetto premiscelato galleggiante pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi specifici premiscelati per la realizzazione di s ... nte del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: per uno spessore fino a 40 mm circa 31 WC 33 WC 35 WC 37 WC				2,950 3,050 3,050 3,050	2,95 3,05 3,05 3,05		
	SOMMANO mq					12,10	46,71	565,1
28 / 92 A07.03.007.b	Massetto premiscelato galleggiante pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi specifici premiscelati per la realizzazione di s ... etto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: maggiorazione per ogni 10 mm in più di spessore 31 WC 33 WC 35 WC 37 WC				2,950 3,050 3,050 3,050	2,95 3,05 3,05 3,05		
	SOMMANO mq					12,10	5,84	70,€
29 / 93	Pavimento in pvc multistrato autoposante composto da diversi strati							
	A RIPORTARE							33'438,7

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'438,7
B45082	<p>indelaminabili di cui il primo in pvc puro trasparente (strato di usura) di spessore 0,67 mm con finitura superf ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale</p> <p>30 DEGENZA 18,650 18,65</p> <p>32 DEGENZA 22,400 22,40</p> <p>34 DEGENZA 19,650 19,65</p> <p>36 DEGENZA 21,200 21,20</p> <p>39 CONNETTIVO 33,800 33,80</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq 115,70</p>						53,41	6'179,5
30 / 94 A19037	<p>Rivestimento parete in vinilico costituito da uno strato omogeneo in tinta unita, resistenza al fuoco euroclasse B- S2 d0, superficie marmorizzata, in rotoli, spessore 1,25 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale</p> <p>28 DEPOSITO 9,00 2,100 18,90</p> <p>29 DEPOSITO ATTREZZATURE 18,00 2,100 37,80</p> <p>30 DEGENZA 20,00 2,100 42,00</p> <p>32 DEGENZA 21,00 2,100 44,10</p> <p>34 DEGENZA 21,00 2,100 44,10</p> <p>36 DEGENZA 21,00 2,100 44,10</p> <p>39 CONNETTIVO 35,00 1,200 42,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq 273,00</p>						40,57	11'075,6
31 / 95 A14.01.031.b	<p>Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/m², composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né dire ... uanto altro occorre per dare l'opera finita: sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente</p> <p>SGUSCIA</p> <p>30 DEGENZA 20,00 20,00</p> <p>32 DEGENZA 21,00 21,00</p> <p>34 DEGENZA 21,00 21,00</p> <p>36 DEGENZA 21,00 21,00</p> <p>39 CONNETTIVO 35,00 35,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m 118,00</p>						9,30	1'097,4
32 / 96 A14.01.018.a .02	<p>Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: granigliato naturale</p> <p>31 WC 2,950 2,95</p> <p>33 WC 3,050 3,05</p> <p>35 WC 3,050 3,05</p> <p>37 WC 3,050 3,05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m² 12,10</p>						50,81	614,8
33 / 97 A14.02.001.a .02	<p>Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... olorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm</p> <p>31 WC 7,00 2,100 14,70</p> <p>33 WC 7,00 2,100 14,70</p> <p>35 WC 7,00 2,100 14,70</p> <p>37 WC 7,00 2,100 14,70</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m² 58,80</p>						57,10	3'357,4
	A RIPORTARE							55'763,5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'763,5
	Infissi (SbCat 3)							
34 / 98 C15076	Controtelaio in acciaio zincato completo di controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, valutato al mq di luce vano finestra degenza		2,00	2,700		5,40		
	SOMMANO mq					5,40	36,54	197,3
35 / 99 A17.03.001.b	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. finestra degenza		2,00	2,700		5,40		
	SOMMANO mq					5,40	684,06	3'693,5
36 / 100 N.P.OE 02	Fornitura e posa in opera motori tapparelle				4,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	220,00	880,0
37 / 101 A17.02.007.c	Serrande avvolgibili in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 8/10 di millimetro, ad elementi snodati, per vani di qualunque specie e misura, avvolgibili su asse orizzontale ... atura tipo Yale corredata da tre chiavi e tutto quanto occorre per darle complete e funzionanti: con lamiera da 12/10 mm finestra degenza		2,00	2,700		5,40		
	SOMMANO mq					5,40	190,33	1'027,7
38 / 102 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Porte da 80 *(lung.=,9+2,1+2,1) Porte da 120 *(lung.=1,3+2,1+2,1)	4,00 4,00	5,10 5,50			20,40 22,00		
	SOMMANO m					42,40	18,42	781,0
39 / 103 A17.03.005.a	Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio ... lluminio anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: un'anta luce 0,80x2,10 m Porte				8,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	793,75	6'350,0
40 / 104 A17.03.005.b	Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio ... luminio anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: due ante luce 1,20x2,10 m Porte da 120				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'079,54	4'318,1
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							73'011,7

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							73'011,7
	Finiture (SbCat 4)							
41 / 105 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione							
	23 PRIMARIO		15,00		2,700	40,50		
	24 LOCALE MEDICI		14,00		2,700	37,80		
	27 SOGGIORNO		15,00		2,700	40,50		
	28 DEPOSITO		9,00		2,700	24,30		
	29 DEPOSITO ATTREZZATURE		18,00		2,700	48,60		
	30 DEGENZA		20,00		0,600	12,00		
	31 WC		7,00		0,300	2,10		
	32 DEGENZA		21,00		0,600	12,60		
	33 WC		7,00		0,300	2,10		
	34 DEGENZA		21,00		0,600	12,60		
	35 WC		7,00		0,300	2,10		
	36 DEGENZA		21,00		0,600	12,60		
	37 WC		7,00		0,300	2,10		
	39 CONNETTIVO		35,00		1,200	42,00		
	SOMMANO m²					291,90	3,16	922,4
42 / 106 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco							
	23 PRIMARIO		15,00		2,700	40,50		
	24 LOCALE MEDICI		14,00		2,700	37,80		
	27 SOGGIORNO		15,00		2,700	40,50		
	28 DEPOSITO		9,00		2,700	24,30		
	29 DEPOSITO ATTREZZATURE		18,00		2,700	48,60		
	30 DEGENZA		20,00		0,600	12,00		
	31 WC		7,00		0,300	2,10		
	32 DEGENZA		21,00		0,600	12,60		
	33 WC		7,00		0,300	2,10		
	34 DEGENZA		21,00		0,600	12,60		
	35 WC		7,00		0,300	2,10		
	36 DEGENZA		21,00		0,600	12,60		
	37 WC		7,00		0,300	2,10		
	39 CONNETTIVO		35,00		1,200	42,00		
	SOMMANO mq					291,90	6,32	1'844,8
43 / 107 A20.01.013.a .02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche							
	23 PRIMARIO		15,00		2,700	40,50		
	24 LOCALE MEDICI		14,00		2,700	37,80		
	27 SOGGIORNO		15,00		2,700	40,50		
	28 DEPOSITO		9,00		2,700	24,30		
	29 DEPOSITO ATTREZZATURE		18,00		2,700	48,60		
	30 DEGENZA		20,00		0,600	12,00		
	31 WC		7,00		0,300	2,10		
	32 DEGENZA		21,00		0,600	12,60		
	33 WC		7,00		0,300	2,10		
	34 DEGENZA		21,00		0,600	12,60		
	35 WC		7,00		0,300	2,10		
	36 DEGENZA		21,00		0,600	12,60		
	37 WC		7,00		0,300	2,10		
	39 CONNETTIVO		35,00		1,700	59,50		
	SOMMANO m²					309,40	12,17	3'765,4
44 / 115 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasse ... a di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa. VASO				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	136,97	547,8
	A RIPORTARE							80'092,2

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							87'250,1
	IMPIANTI ELETTRICI (Cat 2) Quadro di Piano (SbCat 5)							
51 / 36 D07.01.001	Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ... contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m² di superficie frontale: con profondità fino a 250 mm	2,00	0,95	1,600		3,04		
	SOMMANO m²					3,04	929,63	2'826,0
52 / 37 D07.02.001.a	Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ... lare ampliabile, al m² di superficie frontale: Cablaggio per interruttori modulari, con morsetti, al polo: fino a 32A	3,00			41,000	123,00		
		4,00			4,000	16,00		
		4,00			5,000	20,00		
	SOMMANO cad					159,00	4,53	720,2
53 / 38 D07.02.001.b	Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ... re ampliabile, al m² di superficie frontale: Cablaggio per interruttori modulari, con morsetti, al polo: da 32 a 100A (par.ug.=4*2)	8,00			1,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,78	54,2
54 / 39 D07.27	Multimetro digitale in esecuzione modulare, completo di cablaggio, in opera				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	561,25	1'122,5
55 / 40 D03.01.003.j	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o simile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... nto B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 100 A GENERALE				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	260,03	260,0
56 / 41 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o simile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A BIPOLARI				41,000	41,00		
	SOMMANO cad					41,00	68,71	2'817,1
57 / 42 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... e CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A BIPOLARI				41,000	41,00		
	SOMMANO cad					41,00	111,48	4'570,6
58 / 43 D03.04.005	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema							
	A RIPORTARE							99'621,0

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							99'621,0
	di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Sovrapprezzo per l'utilizzo di interruttore differenziale in classe "A" BIPOLARI		100,00		4570,680	457'068,00		
	SOMMANO %					457'068,00	0,30	1'371,2
59 / 44 D03.01.003.f	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 32 A QUADRIPOLEARI				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	191,13	764,5
60 / 45 D03.04.002.e	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 25 A QUADRIPOLEARI				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	202,70	810,8
61 / 46 D03.04.005	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Sovrapprezzo per l'utilizzo di interruttore differenziale in classe "A" QUADRIPOLEARI		100,00		810,800	81'080,00		
	SOMMANO %					81'080,00	0,30	243,2
62 / 47 D03.26.017	Interruttore di manovra di manovra - sezionatore, tensione nominale Vn 690V con correnti di breve durata ammissibile nominale (Icw) per 1 sec. pari a 6,5kA e potere di chiusura nominale (valore di cresta Icm) di 10kA, in opera: quadripolare fino a 100A attacchi anteriori				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	299,88	599,7
63 / 48 D10.07.002	Scaricatore unipolare di sovratensione per linee elettriche, Vmax 440V - 50 Hz, I _{max} 15 kA, per montaggio su guida DIN; adatto ai sistemi IT, TT, in opera	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	110,39	441,5
64 / 49 D07.17.004	Portafusibile del tipo modulare da quadro completo di cablaggio e fusibili, fino a 20A: tripolare+N				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,69	102,7
65 / 50 D07.14	Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalam-pada ed ogni altro accessorio per renderla funzionante, compreso il cablaggio, anche del tipo modulare da quadro per attacco su guida DIN LINEA PREFERENZIALE				3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	17,24	51,7
66 / 51 D07.22.002	Trasformatore del tipo modulare da quadro, per attacco su guida DIN, monofase, al primario 110/220 V al secondario 4/48 V, completo di cablaggio: da 26 a 63 V.A.							
	A RIPORTARE							104'006,5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							107'894,4
	Impianti Luce, Forza Motrice, Speciali (SbCat 8)							
75 / 8 D01.02.001.f	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... rarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T Prese				12,000	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	27,11	325,3
76 / 9 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... o ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Prese				12,000	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	5,04	60,4
77 / 10 D01.04.001.a	Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero da applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per placche fino a 3 moduli Prese				12,000	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	3,06	36,7
78 / 11 D04.09.002.c	Presa con interruttore di blocco per uso industriale conforme norme CEI, completa di accessori quali morsetti, pressacavo ecc. per esterno con base portafusibili, in custodia isolante grado di protezione IP44, da 220 V a 500 V, in opera: 3 P + T fino a 16 A Prese interbloccate				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	84,89	339,5
79 / 12 D01.02.001.e	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... dare l'opera finita a regola d'arte. per allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento all'apparecchio Punto termostato Punto avvolgibili				4,000 4,000	4,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	20,14	161,1
80 / 13 D01.02.001.c	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio Testaletto				8,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	20,14	161,1
81 / 14 D05.33.002.a	Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... ccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: quadrata fino a mm 100 x 100 x 50				10,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	7,55	75,5
82 / 15 D05.34.003.a	Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti,							
	A RIPORTARE							109'054,2

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'054,2
	tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x 70				20,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	7,59	151,8
83 / 16 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguento, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	11,83	236,6
84 / 17 D01.03.001.b	Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mm ² da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, pe ... che, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere murarie				30,000	30,00		
	SOMMANO cad					30,00	30,99	929,7
85 / 18 D01.03.002.b	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezio ... cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	97,61	390,4
86 / 19 D04.03.001.d	Presse per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presse 2x16A+T UNEL / Schuko con contatti di terra laterali e centrali prese bipasso schuko				12,000	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	18,00	216,0
87 / 20 D17.01.242	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w - modulo da 600 x 600 mm Lampada B1				25,000	25,00		
	SOMMANO cad					25,00	206,24	5'156,0
88 / 21 D17.01.136	Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 132 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 15 W - 1350 lm Faretto bagno				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	124,68	498,7
89 / 22 D17.01.295	Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, l'autonomia ... itema DALI. Nelle versioni:- SE: 250 lm 1h di autonomia - 130 lm 2h di autonomia - SA: 110 lm; grado di protezione IP 66 Lampada M2				6,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	282,58	1'695,4
90 / 23 D06.01.008.b	Plafoniera wallwasher a luce riflessa antiabbagliamento, per lampade fluorescenti, tipo modulare a plafone o per							
	A RIPORTARE							118'329,0

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							118'329,0	
	controsoffittature, classe I, con armatura in acciaio verniciato in ... leta di cablaggio, rifasamento, lampada fluorescente 4000 K, e di ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 36 W Lampada a parete bagni Lampada h					4,000 4,000	4,00 4,00		
	SOMMANO cad						8,00	169,40	1'355,2
91 / 24 D01.01.004.b	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o ca ... rve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio) P.L. M2					5,000	5,00		
	SOMMANO cad						5,00	23,24	116,2
92 / 25 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di ... ltro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) PL B1-FARETTI *(H/peso=25+4) PL A PARETE					29,000 8,000	29,00 8,00		
	SOMMANO cad						37,00	19,36	716,3
93 / 26 D01.01.004.c	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o ca ... occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.) Pulsanti						16,00		
	SOMMANO cad			16,000			16,00	11,63	186,0
94 / 30 D08.01.004.a	Citofono intercomunicante, in opera: fino a 8 citofoni da parete Posto citofonico interno					1,000	1,00		
	SOMMANO cad						1,00	81,60	81,€
95 / 31 E04.04.016	SISTEMA ANALOGICO Rilevatore analogico ottico/termico Rilevatore					12,000	12,00		
	SOMMANO cad						12,00	125,00	1'500,0
96 / 32 E04.04.026	ACCESSORI Ripetitore ottico a led per rilevatori convenzionali e analogici di allarme, posizionato all'esterno di un locale protetto individua il rivelatore in allarme. Applicabile a muro oppure a soffitto.					12,000	12,00		
	SOMMANO cad						12,00	25,21	302,5
97 / 33 E04.04.039	MODULI Modulo analogico per la gestione da microprocessore di ingresso e di uscita 1+1. Per interfaccia con apparecchiature di segnalazione, azionamento elettromagneti, chiusura di ... vo. Massima sezione cavo ammessa 1,5mm². Temperatura di funzionamento 0° +50°C. Umidità relativa 10%-93% senza condensa. Modulo I/O					1,000	1,00		
	SOMMANO cad						1,00	163,00	163,0
98 / 34 E01.15.024	Termostato ambiente per ventilconvettore con regolatore di velocità a 3 posizioni più STOP								
	A RIPORTARE								122'749,5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							123'575,2
	Impianto di Chiamata Infermieri (SbCat 9)							
100 / 127 N.P.IE 03	Terminale di camera con display da utilizzare come chiamata decentralizzata, terminale operativo e di comunicazione con impianto interfono in stanza del paziente, con controllo e m ... reparto e controlla tutto dispositivi collegati direttamente o tramite bus di camera. Dimensioni: 160x255x25 mm (LxAxP)					4,000	4,00	
	SOMMANO cadauno						4,00	694,72
101 / 128 N.P.IE 08	Lampada fuori porta completa di scatola da incasso trasferisce le funzioni del terminale di camera e del installazione appropriata in una lampada di segnalazione della stanza, che ... egato direttamente al bus del reparto e controlla tutto nella stanza e tutti sui dispositivi collegati al bus di camera.					4,000	4,00	
	SOMMANO cadauno						4,00	191,48
102 / 129 N.P.IE 01	Tasto di chiamata a tirante, comprensivo di allaccio e tutto il necessario per dare l'opera finita in perfetta regola d'arte.					4,000	4,00	
	SOMMANO cad						4,00	116,18
103 / 130 N.P.IE 02	Tasto di annullo chiamata o pulsante chiamata, comprensivo di allaccio e tutto il necessario per dare l'opera finita in perfetta regola d'arte.					4,000	4,00	
	SOMMANO cad						4,00	88,22
104 / 131 N.P.IE 04	Cavo bus grigio VCK-2					80,000	80,00	
	SOMMANO ml						80,00	10,62
105 / 132 N.P.IE 05	Cavo bus blu VCK-B2					80,000	80,00	
	SOMMANO ml						80,00	7,71
106 / 133 N.P.IE 06	Cavo bus rosso MAU-4					80,000	80,00	
	SOMMANO ml						80,00	2,69
107 / 134 N.P.IE 07	Cavo bus rosso MAU-6					80,000	80,00	
	SOMMANO ml						80,00	3,23
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							129'877,€

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							129'877,6
	IMPIANTI MECCANICI (Cat 3) Canalizzazione e Terminali (SbCat 10)							
108 / 1 E01.06.009.a	Canali d'aria per bassa velocità in lamiera zincata a sezione rettangolare o quadrata, giunzioni a flangia o baionetta, compresi i pezzi speciali (curve - derivazioni - ecc.), compresi gli sfridi e lo staffaggio spessore 6/10 mm Canali di Mandata - 150x150 *(lung.=(150+150)*2/1000) Canali di Ripresa - 150x150 *(lung.=(150+150)*2/1000) SOMMANO kg		0,60	16,000	7,100	68,16		
			0,60	25,000	7,100	106,50		
						174,66	6,42	1'121,3
109 / 2 E03114	Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata con materassino in fibra minerale spessore 50 mm, finitura esterna con carta d'alluminio retinata e giunzioni nastrate rifi ... e metallica zincata a maglia esagonale, in opera compreso l'onere per il materiale di consumo, per canali posti a terra CANALI INTERNI Canali di Mandata - 150x150 *(lung.=(150+150)*2/1000) Canali di Ripresa - 150x150 *(lung.=(150+150)*2/1000) SOMMANO mq		0,60	16,000		9,60		
			0,60	25,000		15,00		
						24,60	25,18	619,4
110 / 3 E03111.c	Tube flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di efficacia antimicrobica autosanificante decennale a base d ... posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 152 mm CANALI CIRCOLARI mandata CANALI CIRCOLARI ripresa SOMMANO m	4,00	1,50			6,00		
		8,00	1,50			12,00		
						18,00	19,36	348,4
111 / 4 E01.06.010.a	Diffusore a coni regolabili in alluminio completo di serranda e raddrizzatore di flusso ø al collo fino a 250 mm Diffusori SOMMANO cad				5,000	5,00		
						5,00	154,94	774,7
112 / 5 E03146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm griglie di transito su porta SOMMANO cad				4,000	4,00		
						4,00	81,88	327,5
113 / 6 E03147.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm Griglia di ripresa SOMMANO cad				9,000	9,00		
						9,00	91,94	827,4
114 / 7 E01.09.009	Nei prezzi sono comprese le linee elettriche di alimentazione, comando e segnalazione, lo Nei prezzi sono comprese le linee elettriche di alimentazione, comando e segnalazione, lo ... hiature elettroniche di regolazione. Sono inclusi i collegamenti elettrici. sonda di pressione differenziale (da canale) Sondino SOMMANO cad				2,000	2,00		
						2,00	172,00	344,0
	A R I P O R T A R E							134'240,5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'240,5
	Microschermature di adduzione e scarico (SbCat 11)							
115 / 108 E02.02.003.a	Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di polietilene duro PEAD completo di manicotti di dilatazione, braghe, pezzi speciali, connessione effettuata con l'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio, date in opera, compreso ogni onere: del diametro di 110 mm Montante Colonne Acque Nere		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	21,75	326,2
116 / 109 E02.02.004.e	Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene duro PE-AD completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del diametro di 90 mm Montante Colonne Acque Nere		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	16,11	322,2
117 / 110 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo LAVABO				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	217,53	870,1
118 / 111 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia DOCCIA				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	225,59	902,3
119 / 112 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... luse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata VASO				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	99,10	396,4
120 / 113 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... e sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet BIDET				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	225,59	902,3
121 / 114 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico CASSETTA DI SCARICO				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	141,00	564,0
	A R I P O R T A R E							138'524,2

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							138'524,2
	Apparecchiature e tubazioni di piano circuito radiatori (SbCat 12)							
122 / 52 E01.18.001.s	Smontaggio e rimontaggio di apparecchiature radiatore in ghisa Smontaggio e rimontaggio radiatori				3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	20,66	61,5
123 / 53 E02088.c	Tube multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 20 mm x 2,0 mm Tubazioni mancanti per radiatori wc	2,00	35,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	11,98	838,6
124 / 54 E02092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra -45 °C e +105 °C coefficiente di conduttività l... C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo micron >= 7.000: spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm Tubazioni mancanti per radiatori wc	2,00	35,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	11,11	777,7
125 / 55 E01.12.011.c	Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN - se flangiata PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone - temperatura max. 100°C: filettata Ø ½" Valvole per tubazione derivazioni Radiatori				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	9,30	18,6
126 / 56 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Verniciatura radiatori esistenti *(par.ug.=2*3)	6,00	1,50	1,000		9,00		
	SOMMANO mq					9,00	18,34	165,0
127 / 57 E02159.b	Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, e ... ta e ritorno dell'impianto: interasse 600 mm; altezza 680 mm; emiss. termica 155 ± 5% W ad elemento: a quattro elementi Radiatori aggiunti				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	114,57	458,2
128 / 58 E01.12.001.b	Valvola per radiatori: valvola per radiatore attacco ferro ø ½"				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	22,07	88,2
129 / 59 E01.12.001.i	Valvola per radiatori: detentore per radiatore attacco ferro ø ½"				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	14,96	59,8
130 / 60 E01.12.005.a	Valvola di sfogo aria per radiatori ed apparati: valvola sfogo aria manuale Ø 1/8" fino a ½"				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	3,10	12,4
	A RIPORTARE							141'004,5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							141'004,5
	Apparecchiature e tubazioni ventilconvettori (SbCat 13)							
131 / 135 E03050.a	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radiale a singola aspirazione e motore elettrico, scheda inverter, struttura portante in acciaio ... °C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con una batteria a due tubi: resa frigorifera 1,99 kW, resa termica 2,64 kW Fan coil				5,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'127,94	5'639,7
132 / 136 E02.02.007.a	Tubazioni di ferro trafilato senza saldature, di qualsiasi diametro, tagliate a misura, lavorate e poste in opera, anche entro apposite tracce a muro, compresi i pezzi speciali di ... panature, le grappe a muro o cravatte, materiali di tenuta: con tubi di ferro nero, compresa la verniciatura antiruggine Tubazioni FanCoil - Dorsale - DN25 - Mandata e Ripresa derivazioni *(lung.=6+6+6+6+3)	2,00	27,00		2,200	118,80		
	SOMMANO kg					118,80	8,87	1'053,7
133 / 137 E01.10.004.a	Isolamento di tubazioni di acqua fredda con cospelle di polistirolo espanso densità 15-20 kg/m ³ , legatura con filo di ferro zincato, rivestimento esterno e stuccatura alle testate: rivestimento esterno in pvc spessore 20 mm Tubazioni FanCoil - Dorsale - DN25 - Mandata e Ripresa derivazioni	2,00	27,00		0,229	12,37		
	SOMMANO m ²					12,37	18,08	223,6
134 / 138 E01.10.003.b	Isolamento termico di tubazioni di acqua fredda con cospelle di lana di vetro o roccia densità 60-80 kg/m ³ , legatura con filo di ferro zincato, rivestito in cartone catramato incollato ai giunti, esternamente rivestito e stuccato alle testate: rivestimento esterno in pvc ogni 10 mm in più Tubazioni FanCoil - Dorsale - DN25 - Mandata e Ripresa derivazioni *(par.ug.=2*2,00)	4,00	27,00		0,229	24,73		
	SOMMANO mq					24,73	2,07	51,1
135 / 139 D12.01.003.d	Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le eventuali opere murarie o meccaniche, in opera: zincato a caldo per opere oltre a 3 kg				15,000	15,00		
	SOMMANO kg					15,00	13,73	205,9
136 / 140 E01.12.011.d	Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN - se flangiata PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone - temperatura max. 100°C: filettata Ø ¾" Valvole derivazioni FanCoil	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	12,40	99,2
137 / 141 E01.12.011.h	Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN - se flangiata PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone - temperatura max. 100°C: filettata Ø 2" Valvole per tubazione montanti FanCoil	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	55,78	223,1
138 / 142 E01.12.005.b	Valvola di sfogo aria per radiatori ed apparati: valvola sfogo aria automatica galleggiante fino Ø ¾" Valvola di sfogo FanCoil	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	4,96	39,6
	A RIPORTARE							148'541,2

8001888651



**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**

Anticorruzione

Servizi per le amministrazioni pubbliche

Missione e competenze

Amministrazione Trasparente

Home / Servizi per le amministrazioni
pubbliche / Servizio Simog

Logout

Gestione Schede

Elenco CIG acquisiti

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici

Rubrica incaricati

Guida al Servizio

Utente: Moroncelli Elisa Profilo corrente:RUP

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - UFFICIO TECNICO

Dettaglio Gara

INFORMAZIONI

- SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [9866176200]
- Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

AVVISI

- SIMOG_VALIDAZIONE_226 - I codici CUP presenti devono essere confermati esplicitamente
- SIMOG_LOTTO_028 - L'importo eccede i limiti previsti dalla norma per la tipologia di procedura selezionata
- SIMOG_VALIDAZIONE_111 - Non e' stato indicato l'importo opzioni/ripetizioni

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Denom.ne della Stazione Appaltante competente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Codice Fiscale Amministrazione Competente	04733471009
Codice AUSA	0000218828

Codice univoco centro di costo	99	
Denominazione del centro di costo nell'ambito della Stazione Appaltante	UFFICIO TECNICO	
RUP che ha in carico la gara	MRNLSE80E43H501L	
Numero Gara	9136665 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)	
Oggetto della Gara	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA OSPEDALE DI COLLEFERRO	
Data Creazione	06/06/2023	
Importo complessivo Gara	N.D.	
Importo contributo SA	Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati	
Numero totale dei Lotti	1	
Settore attivita' della SA	Ordinario	
Modalita' di indizione		
Modalita' di indizione servizi di cui all'allegato IX		
Modalita' di realizzazione	Contratto d'appalto	
Strumenti per lo svolgimento delle procedure	Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58	
Motivo urgenza		
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce		
Stato gara	In Definizione	
Data Cancellazione		
Data perfezionamento bando		
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini FVOE	NO	
Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza	NO	
Link ai documenti relativi all'affidamento diretto in somma urgenza e protezione civile		
Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori*	Manutenzione immobili e impianti	
Motivazione richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG	
La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?		
Modifica Gara	Aggiungi lotto	Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando

[Inizio elenco](#)[Precedenti](#)[Successive](#)[Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

i n f o r m a z i o n i s u i l o t t i c o m p o n e n t i

Lotto CIG [9866176200]

Data creazione lotto	06/06/2023
Oggetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA OSPEDALE DI COLLEFERRO
Importo del lotto	€ 149.984,24
di cui per opzioni	N.D.
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV Prevalente	45454100-5 Lavori di restauro
CPV Secondarie	
Scelta del contraente	Affidamento diretto
Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori	Manutenzione immobili e impianti
Tipo appalto riservato	
Oggetto principale del contratto	Lavori
Uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture?	No
Contratto escluso	No
Esclusione	
Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)	No
Regime particolare di appalto	
Categoria Prevalente o Scorporabile	ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione	No
Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto	
Durata dell'affidamento in giorni	365
CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	058034
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	IT143
L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni?	No

Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in
giorni 0

L'appalto deriva da una delle seguenti
ipotesi di collegamento? No, nessuna ipotesi di collegamento

CIG collegato

L'appalto e' finalizzato alla
realizzazione di progetti
d'investimento pubblico

per i quali e' prevista l'acquisizione del
codice CUP ai sensi dell'art. 11 L
3/2003 e ss.mm.? Si

(E' necessario acquisire e comunicare il
CUP per interventi finanziati, anche in
parte,
con risorse Comunitarie)

Categorie scorporabili

Visualizza altri dati

Modifica

Cancella

Inizio elenco

Precedenti

Successive

Fine elenco

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

Portale istituzionale

Portale servizi

V3.04.8.1 (build 64)

Note legali

Copyright

Privacy-Cookies

Accessibilità



Presidenza del Consiglio dei Ministri

-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	G53D23000090002
--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--	
Localizzazione	Comune di COLLEFERRO (RM)
Descrizione sintetica del progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA OSPEDALE DI COLLEFERRO*VIA PIAZZA ALDO MORO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA OSPEDALE DI COLLEFERRO
Anno di decisione	2023
Opera/infrastruttura interessata dal progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA OSPEDALE DI COLLEFERRO
Strumento di programmazione	ASSENTE
Legge Obiettivo	N
Indirizzo o Area geografica di riferimento	VIA PIAZZA ALDO MORO
Bene o servizio	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA OSPEDALE DI COLLEFERRO
--CARATTERISTICHE DEL CUP--	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--	
Soggetto Richiedente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Concentratore	N
Soggetto Titolare	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Categoria Soggetto Titolare	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
Unità Organizzativa	SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--	
Natura	ACQUISTO DI BENI
Tipologia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Settore	INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sottosettore	SANITARIE
Categoria	STRUTTURE OSPEDALIERE
--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--	
Sponsorizzazione	NO

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

Costo totale del progetto (in euro)	149.950,00	
Importo in lettere in euro	centoquarantanovemilanovecentocinquanta	
Tipologia copertura finanziaria	REGIONALE	
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)	149.950,00	
Importo in lettere in euro	centoquarantanovemilanovecentocinquanta	
--ALTRI DATI--		
Data generazione completo	06/06/2023	
--INDICATORI--		
Codice indicatore	Descrizione	Tipologia indicatore
00	da assegnare	FISICO

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>
Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172