



REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 001986 DEL 06 NOV. 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica

OGGETTO: Presa d'atto del servizio erogato dalla ditta IC SERVIZI srl manutenzione straordinaria edile per la ristrutturazione del corpo vecchio più cortile interno dell'Ospedale di Tivoli, per un importo di € 97.000,00 oltre iva.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 06 NOV. 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f.

Dott. Franco Cortellessa

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 06 NOV. 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____

data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 101020301-Registrazione n. 2023/2310- del 31-10-2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi) _____

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il RUP

Ing. Ferdinando Ferone

Il Direttore f.f. UOC Tecnica

Ing. Ferdinando Ferone

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 24 pagine.

PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022;

che con deliberazione n. 1874 del 17/10/2023 veniva nominato l'ing. Ferdinando Ferone quale Dirigente Sostituto del Direttore Titolare U.O.C. Tecnica - Dipartimento Tecnico;

PRESO ATTO

della necessità, di manutenzione straordinaria edile per la ristrutturazione del corpo vecchio più cortile interno dell'Ospedale di Tivoli;

TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta Ic Servizi srl ad eseguire tali fattispecie lavorazioni in tempi ritenuti consoni alla richiesta del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3819487 con unico operatore Ditta Ic Servizi srl per un importo lavori pari ad € 97.000,00;

RICHIAMATO

Il verbale inviato con mail alla UOC Tecnica dalla Direzione Generale e conservato agli atti della scrivente;

PRESO ATTO

della necessità di ricorrere a soggetti qualificati iscritti al Mepa ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica; di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;

CONSIDERATO

l'art. 50 comma 1 lettera a del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 36 del 31.03.2023 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

comma 1 lettera a: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **A0223F838A**;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

RITENUTO

sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto del servizio erogato dalla ditta Ic Servizi srl con sede in, Via di Vermicino n. 186 – 00133 Roma P. IVA/C.F. 08466901009, manutenzione straordinaria edile per la ristrutturazione del corpo vecchio più cortile interno dell'Ospedale di Tivoli, per un importo di € 97.000,00 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 21.340,00 per un totale complessivo di € 118.340,00;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

PROPONE

1. di prendere atto del servizio erogato dalla ditta Ic Servizi srl con sede in, Via di Vermicino n. 186 – 00133 Roma P. IVA/C.F. 08466901009, manutenzione straordinaria edile per la ristrutturazione del corpo vecchio più cortile interno dell'Ospedale di Tivoli, per un importo di € 97.000,00 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 21.340,00 per un totale complessivo di € 118.340,00;
2. di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 97.000,00 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 21.340,00 per un totale complessivo di € 118.340,00 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore f.f. UOC Tecnica
Ing. Ferdinando Ferone



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorevole
Data 06 NOV. 2023

Parere Favorevole
Data 06 NOV. 2023

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Ferdinando Ferone (Direttore f.f. UOC Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;


RITENUTO di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Ferdinando Ferone (Direttore f.f. UOC Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa



Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 06 NOV, 2023

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

L'addetto alla Pubblicazione

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

Tivoli, _____

PR 43939 - 31/10/23

Offerta Economica relativa a

Descrizione RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI TIVOLI - CORPO VECCHIO E**RdO nr.** 3819487
CORTILE INTERNO**Numero lotto** 0**Amministrazione titolare del procedimento****Ente acquirente**

ASL ROMA 5

Ufficio

UOC TECNICA

Codice fiscale

04733471009

Codice univoco ufficio

Non presente

Indirizzo sede

Via acquaregna n. 1/15

Città

Tivoli

Recapito telefonico

3336131024

Email

ELISA.MORONCELLI@ASLROMA5.IT

Punto ordinante

ELISA MORONCELLI

Concorrente**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

I.C. SERVIZI

Partita IVA

08466901009

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta**Formulazione dell'Offerta Economica =** Percentuali a ribasso

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Nome	Valore
97008,02	97000

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Date

Pubblicazione

30/10/2023 10:06

Inizio presentazione offerte

30/10/2023 10:06

Termine ultimo presentazione offerte

31/10/2023 09:00

Data limite stipula contratto

03/11/2023 09:00

Data limite di consegna beni/decorrenza

09/11/2023 09:00

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI TIVOLI - CORPO VECCHIO E CORTILE INTERNO

Dati Principali

Numero RDO

3819487

Nome RDO

RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI TIVOLI - CORPO VECCHIO E CORTILE INTERNO

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Tipologia di procedura

Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

ELISA MORONCELLI

MRNLSE80E43H501L

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ELISA MORONCELLI MRNLSE80E43H501L

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

A0223F838A

CUP

-

CPV

Identificativo

45262500-6

Descrizione

Lavori edili e di muratura

Categoria

OG 1 Edifici civili e industriali

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro

97008,02

Peso

1

Decimali offerta

1

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 97.008,02

Dati consegna e fatturazione

Consegna: VIA ACQUAREGNA N. 1/15 TIVOLI (ROMA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara



OSP. TIVOLI .pdf

3655.2 Kb

RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI TIVOLI - CORPO VECCHIO E CORTILE INTERNO

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

08466901009

I.C. SERVIZI

COMUNE DI TIVOLI
PROVINCIA DI ROMA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE GIOVANNI EVANGELISTA - CORPO
VECCHIO + ~~PIAZZALE~~ *CORTILE INTERNO*

COMMITTENTE: ASL ROMA 5

Data, 12/10/2023

IL TECNICO

L.O. 

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Sup Cat 1 (SpCat 1) OPERE MURARIE (Cat 1)							
1 / 1 A12.01.002.a	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, , su pareti verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia PIANO INTERRATO -1 pareti locali P-1 spogliatoio donne 70 p. pareti lato corto pareti locali P-1 bagni e docce parete lato corto Pareti Locali P-1 Corridoio donne parete corte	2,00 2,00 2,00	5,60 5,75 2,85		2,400 2,400 2,000	26,88 27,60 11,40		
	PIANO TERRA parete corridoio CUP Parete Ascensore disabili		11,30 2,60		2,400 2,000	27,12 5,20		
	SOMMANO mq					98,20	58,38	5'732,92
2 / 2 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: Corridoio uscita di emergenza spogliatoi servizio pulizie spogliatoi servizio pulizie porta di accesso corridoio fronte ascensore piccolo locale tecnico Disimpegno locale tecnico corridoio corridoio spogliatoio donne locale bagni e docce spogliatoio donne 70 posti spogliatoio donne 45 posti spogliatoio donne 45 posti ingresso porta		9,35 5,70 1,15 1,30 3,85 2,75 7,50 7,60 7,60 5,45 1,50	1,850 6,350 1,800 4,000 1,850 1,850 2,850 4,500 5,600 5,200 1,150		17,30 36,20 2,07 5,20 7,12 5,09 21,38 34,20 42,56 28,34 1,73		
	SOMMANO mq					201,19	15,21	3'060,10
3 / 3 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati Corridoio uscita di emergenza spogliatoi servizio pulizie spogliatoi servizio pulizie porta di accesso corridoio fronte ascensore piccolo locale tecnico Disimpegno locale tecnico corridoio corridoio spogliatoio donne locale bagni e docce spogliatoio donne 70 posti spogliatoio donne 45 posti spogliatoio donne 45 posti ingresso porta		9,35 5,70 1,15 1,30 3,85 2,75 7,50 7,60 7,60 5,45 1,50	1,850 6,350 1,800 4,000 1,850 1,850 2,850 4,500 5,600 5,200 1,150	0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130	2,25 4,71 0,27 0,68 0,93 0,66 2,78 4,45 5,53 3,68 0,22		
	SOMMANO mc					26,16	112,07	2'931,75
4 / 4 A03.03.005.a	Carico e Trasporto a discariche autorizzate e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia							
	A RIPORTARE							11'724,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'724,77
	del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Escluso gli oneri di discarica Trasporto a discarica Vedi voce n° 2 [mq 201.19] Vedi voce n° 3 [mc 26.16]	0,05			1,200 1,200	12,07 31,39		
	SOMMANO ton					43,46	36,66	1'593,24
5 / 5 A03.03.007.c	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati mattonelle e ceramiche (EER 17 01 03) a recupero Compensi a discarica da formulari rimanenza				28,700	28,70		
	SOMMANO ton					28,70	24,84	712,91
6 / 6 NP. 017	RIPRISTINO CORNICI SU RAMPE SCALE: Ripristino delle cornici ammalorate nelle rampe di scale, con ripresa della zoccolatura scalettate delle modanature a stucco in accompagnamento, compreso l'onere per la formazione di ponteggi mobili. Rifacimento della zoccolatura scalettata e in muratura sulle due nuove rampe di scale dal piano interrato al piano terra. Ripristino cornici e zoccolature scale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'763,00	3'763,00
7 / 7 NP. 018	ASSISTENZA PER REALIZZAZIONE NOTO EQUIPOTENZIALE NEGLI AMBULATORI AL 3° PIANO: esecuzione di nuove tracce nella muratura in pietra necessarie all'inserimento di cavidotti per i nodi equipotenziali, muratura di scatole, risarcitura tracce, ripresa degli intonaci, rasatura, carteggiatura e ripresa delle tinteggiature, pulizia ed allontanamento a spalla d'uomo dei materiali di risulta. Realizzazione nodo equipotenziale ambulatori terzo piano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'352,00	4'352,00
8 / 8 A14.02.014.b .07	Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 + 8 cm: trani chiaro PIANO INTERRATO Pianerottolo Ascensore scala Magazzino 1 Magazzino 2 PIANO TERRA Corridoio CED Stanza fronte CED Ripostiglio 1							
			19,65			19,65		
			26,25			26,25		
			21,38			21,38		
			35,55			35,55		
			25,10			25,10		
			12,22			12,22		
	A RIPORTARE					140,15		22'145,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'005,20
	Sup Cat 2 (SpCat 2)							
11 / 11 N.P. 005	Assistenza muraria all'elettricista per la esecuzione di tracce su muri in pietra, su tutta la scala (4 piani) ed androne al piano terra con spostamento dei punti luce, fori passatori su muro di spina centrale, per posizionare nuovi punti luce su rampe e aldisopra delle cornici, muratura di scatole da frutto e di derivazione di varie misure, ripristino delle tracce con malta pronta e rasatura finale assistenza per impianti su ingresso e scala intera					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'487,00	10'487,00
12 / 12 N.P. 006	Rifacimento di due capitelli mancanti su cornice al piano secondo, con ricostruzione delle modanature simili e in accompagnamento a quelle esistenti. capitelli piano 2					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	636,00	636,00
13 / 13 N.P. 010	Assistenza muraria all'elettricista al piano interrato con apertura di tracce su soffitti e relativa chiusura, bloccaggio delle tubazioni su muratura da placcare con controparete in cartongesso, muratura di scatole e quant'altro necessario per il completamento degli impianti. Piano interrato assistenza muraria all'elettricista					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'141,00	2'141,00
14 / 14 A03.03.003a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito del cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m. Piano interrato Trasporto calcinacci depositati nel magazzino 1 e Spogliatoio pulizie e scaricati su cassone per l'allontanamento					10,00		
	SOMMANO mc					10,00	37,62	376,20
15 / 15 N.P. 011	LOCALE TECNICO INTERRATO: smontaggio vecchia porta in lamiera, ricerca di una porta nel deposito del nuovo ospedale e muratura della stessa con fissaggio di staffe a malta di cemento e rena, ripresa della muratura su perimetro nuova porta da ambo i lati, esecuzione di fori passatori nella muratura in pietra dello spessore di cm. 110 lato spogliatoio donne e cm 80 lato uscita emergenza, successiva risarcitura e ripresa degli intonaci da ambo i lati dopo il passaggio dei cavidotti elettrici. Locale tecnico piano interrato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'412,00	1'412,00
	Parziale OPERE MURARIE (Cat 1) euro ----- ----- ----- ----- ----- -----							46'057,40
	A RIPORTARE							46'057,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							46'057,40
	Sup Cat 3 (SpCat 3) SISTEMAZIONE ESTERNA (Cat 2)							
16 / 16 B01.01.004.b	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o selce, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalla D.L., con asporto della sabbia di allettamento e pulizia del fondo: per cubetti fino a 12x12 cm		43,00 15,00	4,500 2,500		193,50 37,50		
	SOMMANO mq					231,00	15,95	3'684,45
17 / 17 B01.01.009.a	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, nei centri storici in presenza di traffico, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg Rimozione chiusini					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	82,42	494,52
18 / 18 NP 022	Pulizia a mano dei cubetti di recupero e sporchi in superficie di asfalto esistente sulla pavimentazione, loro movimentazione e accatastamento per il riutilizzo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'579,84	2'579,84
19 / 19 A02.01.008.b	Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni di origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.) Scavo a mano per tratti di collegamento dei pozzetti a ridosso dell'edificio fino alla rete principale	6,00	5,00	0,500	0,600	9,00		
	SOMMANO mc					9,00	187,46	1'687,14
20 / 20 A02.01.010.a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 mc. in rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mm ² di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto Scavo per rete di fognatura centrale		45,00	0,500	0,600	13,50		
	SOMMANO mc					13,50	47,68	643,68
21 / 21 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.							
	A RIPORTARE							55'147,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							55'147,03
	Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato con pale meccaniche. Vedi voce n° 19 [mc 9.00] Vedi voce n° 20 [mc 13.50] SOMMANO ton				1,200 1,200	10,80 16,20		
						27,00	13,05	352,35
22 / 22 B02.03.012.a 2	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma UNI EN 13476, controllate secondo gli standard Europei ISO 9001, complete di manicotto o bicchiere in PE-AD e guarnizione elastomerica a labbro, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 250 mm ed interno 209 mm. Tubo per fognatura centrale SOMMANO ml		45,00			45,00		
						45,00	49,16	2'212,20
23 / 23 B02.03.011.a	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla normativa di prodotto UNI EN 12666 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in pressione, ed aventi rigidità anulare SN 2 , , in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo gli standards Europei ISO 9001e rispettate le indicazioni del D.M LPP. del 12/12/1985 sulle condotte per fognature, compresi i raccordi e pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa o con manicotto elettrosaldabile, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 160 mm spessore 5,0 mm. Tubo di raccordi pozzetti alla fognatura centrale SOMMANO ml	6,00	4,50			27,00		
						27,00	23,64	638,28
24 / 24 B02.06.005	Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 01:2000, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita da : - telaio a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; - griglia a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucchiolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico Griglie Chiusini	3,00 7,00			30,000 38,000	90,00 266,00		
	A RIPORTARE					356,00		58'349,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					356,00		58'349,86
	SOMMANO kg					356,00	7,08	2'520,48
25 / 25 A06.01.002.1 d	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrato e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme NI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. classe di resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mm ² Massetto di rinfianchi tubazioni fognarie		45,00	0,500	0,500	11,25		
	Cls per piano di posa ciglio per marciapiede * (lung.=(2,60+43,00+4,00))		49,60	0,300	0,300	4,46		
	Cls per sottofondo marciapiede		43,10	2,400	0,150	15,52		
	SOMMANO mc					31,23	241,97	7'556,72
26 / 26 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera Rete elettrosaldato		43,00	2,400	2,220	229,10		
	SOMMANO kg					229,10	2,79	639,19
27 / 27 NP. 012	Collegamento dei pluviali di raccolta acque ai pozzetti d'ispezione posti ai piedi dei pluviali, con fornitura e posa in opera di tubi in pvc di raccordo tra pluviale e pozzetto, comprese le opere murarie di ripristino. Collegamento pluviali alla fognatura					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	169,00	676,00
28 / 28 B01.06.001.b	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20x25 cm. Ciglio per marciapiede *(lung.=(43,00+4,00))		47,00			47,00		
	SOMMANO ml					47,00	43,87	2'061,89
29 / 29 B01.05.024.d	Pavimentazione in cubetti di selce (forniti dall'Amministrazione) posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, materiale di allettamento, battitura a mano e sigillatura dei giunti con emulsione bituminosa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, con cubetti allettati anche a figure geometriche, in letto di sabbia e cemento: delle dimensioni di 12x12x14 Pavimentazione marciapiede		43,00	2,400		103,20		
	SOMMANO mq					103,20	111,18	11'473,78
	A RIPORTARE							83'277,92



**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**

Anticorruzione

Servizi per le amministrazioni pubbliche

Missione e competenze

Amministrazione Trasparente

Home / Servizi per le amministrazioni
pubbliche / Servizio Simog

Logout

Gestione Schede

Elenco CIG acquisiti

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici

Rubrica incaricati

Guida al Servizio

Utente: **Moroncelli Elisa** Profilo corrente:RUP

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - UFFICIO TECNICO

Dettaglio Gara

INFORMAZIONI

- SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [A0223F838A]
- Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

AVVISI

- SIMOG_VALIDAZIONE_226 - I codici CUP presenti devono essere confermati esplicitamente
- SIMOG_LOTTO_028 - L'importo eccede i limiti previsti dalla norma per la tipologia di procedura selezionata
- SIMOG_VALIDAZIONE_111 - Non e' stato indicato l'importo opzioni/ripetizioni

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Denom.ne della Stazione Appaltante competente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Codice Fiscale Amministrazione Competente	04733471009
Codice AUSA	0000218828

Codice univoco centro di costo	99	
Denominazione del centro di costo nell'ambito della Stazione Appaltante	UFFICIO TECNICO	
RUP che ha in carico la gara	MRNLSE80E43H501L	
Numero Gara	9393426 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)	
Oggetto della Gara	RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI TIVOLI - CORPO VECCHIO E CORTILE INTERNO	
Data Creazione	24/10/2023	
Importo complessivo Gara	N.D.	
Importo contributo SA	Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati	
Numero totale dei Lotti	1	
Settore attivita' della SA	Ordinario	
Modalita' di indizione		
Modalita' di indizione servizi di cui all'allegato IX		
Modalita' di realizzazione	Contratto d'appalto	
Strumenti per lo svolgimento delle procedure	Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58	
Motivo urgenza		
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce		
Stato gara	In Definizione	
Data Cancellazione		
Data perfezionamento bando		
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini FVOE	NO	
Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza	NO	
Link ai documenti relativi all'affidamento diretto in somma urgenza e protezione civile		
Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori*	Manutenzione immobili e impianti	
Motivazione richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG	
La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?		
Modifica Gara	Aggiungi lotto	Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando

[Inizio elenco](#)[Precedenti](#)[Successive](#)[Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

i n f o r m a z i o n i s u i l o t t i c o m p o n e n t i

Lotto CIG [A0223F838A]

Data creazione lotto	24/10/2023
Oggetto	RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI TIVOLI - CORPO VECCHIO E CORTILE INTERNO
Importo del lotto	€ 97.008,02
di cui per opzioni	N.D.
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV Prevalente	45454100-5 Lavori di restauro
CPV Secondarie	
Scelta del contraente	Affidamento diretto
Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori	Manutenzione immobili e impianti
Tipo appalto riservato	
Oggetto principale del contratto	Lavori
Uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture?	
Contratto escluso	No
Esclusione	
Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)	No
Regime particolare di appalto	
Categoria Prevalente o Scorporabile	ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione	No
Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto	
Durata dell'affidamento in giorni	365
CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	058104
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	IT143
L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni?	No
Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in giorni	0
L'appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento?	No, nessuna ipotesi di collegamento
CIG collegato	
L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico	Si
per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.?	
(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per	

interventi finanziati, anche in parte,
con risorse Comunitarie)

Autodichiarazione deroga qualificazione SA

Categorie scorporabili

Visualizza altri dati	Modifica	Cancella
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Inizio elenco	Precedenti	Successive	Fine elenco
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it
 Contact Center
 800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

[Portale istituzionale](#)
[Portale servizi](#)

V3.04.10.1 (Build 02)

[Note legali](#) [Copyright](#) [Privacy-Cookies](#) [Accessibilità](#)



G17H03000130001

*Presidenza del Consiglio dei Ministri***-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -**

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	G33D23000310002
-DESCRIZIONE DEL PROGETTO-	
Localizzazione	Comune di TIVOLI (RM)
Descrizione sintetica del progetto	RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI TIVOLI - CORPO VECCHIO E CORTILE INTERNO*VIA PARROZZANI*RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI TIVOLI - CORPO VECCHIO E CORTILE INTERNO
Anno di decisione	2023
Opera/infrastruttura interessata dal progetto	RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI TIVOLI - CORPO VECCHIO E CORTILE INTERNO
Strumento di programmazione	ASSENTE
Legge Obiettivo	N
Indirizzo o Area geografica di riferimento	VIA PARROZZANI
Bene o servizio	RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI TIVOLI - CORPO VECCHIO E CORTILE INTERNO
-CARATTERISTICHE DEL CUP-	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
-ANAGRAFICA DEL SOGGETTO-	
Soggetto Richiedente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Concentratore	N
Soggetto Titolare	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Categoria Soggetto Titolare	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
Unità Organizzativa	SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
-CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO-	
Natura	ACQUISTO DI BENI
Tipologia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Settore	INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sottosettore	SANITARIE
Categoria	STRUTTURE OSPEDALIERE
-DATI FINANZIARI DEL PROGETTO-	
Sponsorizzazione	NO

Contatti:Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

